Relatório de Estação Geodésica

Estação :	2919V	*Nome da Estação :*	2919V	*Tipo :*	Referência de Nível - RN
Município :	ITÁPOLIS			*UF :*	SP
Última Visita:	07/10/2011	*Situação Marco Principal :*	DESTRUÍDO	Última Atualização :	30/07/2018
Conexões :	EG : 8110738			*Inscrição chapa : RN 2919-V*	

DADOS PLANIMÉTRICOS		DADOS ALTIMÉTRICOS		DADOS GRAVIMÉTRICOS	
Latitude	21º 35' 48,00" S	*Altitude Normal(m)*	506,5635	*Gravidade(mGal)*	978.561,04
Longitude	48º 48' 35,00" W	*Fonte*	Nivelamento Geométrico	*Datum*	RGFB
Fonte	GPS Navegação	*Sigma Altitude(m)*	0,062	*Data Medição*	01/06/1995
Origem		*Datum*	Imbituba	*Data Cálculo*	22/11/2011
Datum	SIRGAS2000	*Data Medição*	24/10/1988		
Data Medição	27/08/2009	*Data Cálculo*	30/07/2018		
Data Cálculo		*Número Geopotencial (m²/s²)*	4.957,506		
Sigma Latitude(m)					
Sigma Longitude(m)					
UTM(N)	7.610.219				
UTM(E)	726.757				
MC	-51				

- *Ajustamento Altimétrico Simultâneo da Rede Altimétrica em 30/07/2018 - REALT 2018 2ªedição disponível em : https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101666.pdf*
- *Ajustamento Planimétrico SIRGAS2000 em 23/11/2004 e 06/03/2006 - Relatório em : https://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_sobre_posicionamento_geodesico/rede_planialtimetrica/relatorio/rel_sirgas2000.pdf*
- *As informações de coordenadas estão relacionadas ao sistema SIRGAS2000, em conformidade com a RPR 01/2015 de 24/02/2015 disponível em : https://geoftp.ibge.gov.br/metodos_e_outros_documentos_de_referencia/normas/rpr_01_2015_sirgas2000.pdf*

Localização

Chapa cravada no piso, a esquerda da porta principal da Prefeitura Municipal de Itápolis, localizada na Av. Florêncio Terra Nº 399, no centro da referida cidade.

Descrição

Chapa padrão IBGE.

Foto(s) :

Mantenha-se atualizado consultando periodicamente o BDG.
A comunicação de falhas, omissões ou o encaminhamento de suas solicitações devem ser realizadas oficialmente através da página https://www.ibge.gov.br/atendimento.html, de maneira que o setor de atendimento enviará à área competente para apreciação e resposta.